

Vážení sousedé, přinášíme krátký přehled aktuálního postupu výstavby kanalizace a optické sítě.

Překop krajské silnice byl zahájen.

V místě přechodu pro chodce pod bytovkami je silnice zcela neprůjezdná. Očekávaná doba výluky autobusů je jeden týden, pro ostatní dopravu uzavírka trvá nadále beze změny.

Autobusová doprava – po zahájení uzavírky došlo k problémům s dodržováním výlukových tras. Situaci jsme opakovaně řešili s IDSK, které přislíbilo nápravu. Prosíme proto o trpělivost během nejbližších dnů, než se změny plně promítnou do provozu.

Co se nyní bude realizovat?

(1.) dokončení kanalizace v prostoru překopu silnice, včetně napojení již položených stok a přípojky RD,

- souběžná pokládka chráničky a kabelu optické sítě,

(2.) a (3.) výstavba kanalizačních šachet u autobusové čekárny a u výtlačné čerpací stanice na konci obce směrem na Třebichovice,

- následná oprava povrchu krajské silnice a její zprovoznění (cca 3 týdny)

Další etapa prací

Po otevření krajské silnice budou zahájeny práce na čerpacích stanicích u obecního úřadu (4.) a mateřské školy (5.). Z důvodu hlubokých výkopů prosíme všechny o zvýšenou opatrnost při pohybu v jejich okolí (přibližně od poloviny srpna).

Následně budou pokračovat práce na stoce D včetně 2 přípojek (4.) a stoce B (5.) – nejprve v okolí čerpací stanice, poté u hospody Pod Lipami a směrem ke Kaštanům. Tento harmonogram předpokládáme přibližně do konce srpna.

Optická síť

Pokládka optické sítě pokračuje souběžně s kanalizací, vždy tam, kde to umožňuje koordinace obou staveb. Nejprve budou dokončeny rozpracované úseky, následně bude síť vedena v ulici pod Těhulí k obratišti (7.) v chodníku. V dalších ulicích budou práce pokračovat až po dokončení kanalizace, protože současná realizace obou staveb není z technologických ani záručních důvodů možná.

Děkujeme všem občanům za trpělivost, ohleduplnost a respektování dopravních omezení. Díky tomu mohou práce probíhat bezpečně a co možná nejrychleji.